

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE
DE L'EAU DU GOURMA



BURKINA FASO

UNITE – PROGRES - JUSTICE

RAPPORT TRIMESTRIEL

D'ACTIVITES L'AGENCE DE L'EAU DU
GOURMA

Période : Juillet à Septembre 2014

Trimestre III 2014

INTRODUCTION

Le présent rapport dresse le bilan des activités réalisées au cours du troisième trimestre de l'année 2014 au sein de l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG) et propose des perspectives pour le dernier trimestre. Le rapport est établi sur la base des tableaux de bord et des rapports mensuels élaborés au cours de la période. Il sera développé suivant les quatre (04) résultats poursuivis par l'AEG pour l'atteinte de l'objectif spécifique 1 du PAGIRE qui est de gérer de manière concertée les ressources en eau des bassins hydrographiques du pays à travers les agences de l'eau. Le rapport est complété par des annexes.

I. Etat d'exécution des activités de l'AEG dans le troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre de l'année 2014, l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG), a poursuivi la mise en œuvre de son PTBA. Les activités menées portent sur l'ensemble des actions concourant à atteindre les résultats suivants :

- ✚ les organes et instances des agences de l'eau sont en place
- ✚ les SDAGE et SAGE sont élaborés et mis en œuvre
- ✚ des mesures de protection des ressources en eau dans les bassins hydrographiques sont mises en œuvre
- ✚ les capacités des Agences de l'eau et des Collectivités Territoriales sont renforcées en matière de gestion des ressources en eau

1. Les organes et instances des agences de l'eau sont en place

Au niveau de ce résultat, des activités de quatre actions ont été partiellement ou entièrement réalisées. Ainsi l'opérationnalisation de la Direction Générale de l'Agence a été poursuivie avec l'achèvement des travaux de réfection du local (siège provisoire de l'agence) par la réception définitive du bâtiment ; aussi l'arrêté d'attribution de la parcelle de l'AEG au MEAHA a été transmis au Ministère de l'Economie et des finances après avoir recueilli les différents avis. La conception du site web a aussi connu une avancée significative en ce sens que le comité de suivi a été mis en place et une deuxième rencontre de suivi a eu lieu à Ouagadougou avec le consultant. Pour ce qui concerne les actions d'information, éducation et communication (IEC) la mise en œuvre s'est

traduite par la réalisation d'une émission radiophonique sur l'AEG et la GIRE qui a été enregistrée et diffusée sur les ondes de la RTB/Est (émission découverte). La visibilité des instances et organes de l'AEG a été renforcée à travers la tenue d'une campagne de reboisement pour la protection des berges du barrage de Tandjari où 200 m de haies vives ont été réalisés sur la rive droite du barrage avec 2000 plantes non fruitières et 200 plantes fruitières. Dans le domaine du partenariat, l'agence a reçu la visite d'une haute délégation d'une agence de l'eau hollandaise du nom de World Waternet, visite à l'issue de laquelle une lettre d'intention de partenariat a été signée entre les deux agences. Parallèlement à toutes activités l'agence poursuivait la mise en place de ses organes et instances ; ce qui a abouti à l'adoption du décret portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau du Gourma en début septembre et la publication de la manifestation d'intérêt pour la mise en place des cinq comités locaux de l'Eau dans l'AEG.

2. Les SDAGE et SAGE sont élaborés et mis en œuvre

L'évolution du processus d'élaboration du SDAGE est lente au regard des ambitions fixées au début de l'année. Du reste, les résultats obtenus est non négligeable. Suite à une série de séances de travail dont la dernière date de juillet 2014, un draft des termes de références pour le recrutement du prestataire chargé de l'étude a été élaboré de concert avec le SP/PAGIRE et l'Agence de l'Eau du Liptako. La préparation de la participation des acteurs au processus d'élaboration du SDAGE a été renforcée par la tenue de trois ateliers de sensibilisation à travers les cadres de concertation provinciale respectivement à Kompienga, Ouargaye et Zorgho.

3. Des mesures de protection des ressources en eau dans les bassins hydrographiques sont mises en œuvre

Pour atteindre ce résultat, le processus de délimitation des périmètres de protection a été initié autour de quatre barrages (Koaré, Lorgho, Zanré et Pampangou). Au cours du trimestre, des levés topographiques ont été réalisées autour de trois des quatre barrages ; aussi les populations riveraines ont bénéficié d'une série de sensibilisations sur le bienfondé de l'activité. D'autres activités entrant dans le cadre de la protection des ressources en eau ont été menées avec des associations paysannes ; à cet effet, l'association de pêcheurs (BUYABA) a été appuyée pour la lutte contre les plantes envahissantes et la protection des berges à Sampiéri dans la commune de Kantchari. Enfin, le suivi des ressources

en eau du bassin n'a pas été occulté, une mission conjointe a été réalisée en septembre avec les DREAHA Est et Centre Est. Cette mission a permis de constater que tous les barrages de la région de l'est déversaient en septembre excepté celui de la Kompienga.

4. Les capacités des Agences de l'eau et des Collectivités Territoriales sont renforcées en matière de gestion des ressources en eau

Le volet renforcement des capacités fut marqué par la partition des agents aux différentes formations conviées par des structures partenaires telle que la DRH/MEAH (formation en déontologie et rédaction administrative), le SP/PAGIRE (formation en GAR pour les techniciens, et une formation en gestion comptable et financière pour les financiers) et enfin l'USAID/WA-WASH (formation en SIG et modélisation). Outre ces formations, l'AEG à l'instar des autres agences de l'eau, a d'une part participé à la formation en suivi, surveillance environnemental des projets et programmes organisée par SETYM/Canada à Casablanca au Maroc et d'autre part à la semaine mondiale de l'eau Stockholm en Suède.

5. Difficultés rencontrées

Malgré l'acquisition du nouveau véhicule en fin juillet, la principale difficulté que l'AEG a rencontrée au cours du troisième trimestre 2014 reste essentiellement l'insuffisance de matériel roulant. A cela s'ajoute le manque de locaux et du matériel informatique pour les agents ainsi que le retard lieu au déblocage des fonds suite à l'appel fait par l'AEG au SP/PAGIRE. Ces difficultés limitent considérablement les sorties terrains et le fonctionnement de l'agence.

II. Perspectives pour le dernier trimestre

Au titre des perspectives pour le dernier trimestre, il s'agira de :

- ✓ Suivre la prise de l'arrêté d'attribution de la parcelle de l'AEG auprès du Ministère de l'Economie et des finances;
- ✓ Organiser et tenir les sessions du Conseil d'administration et du CB de l'AEG ;
- ✓ Organiser un atelier nationale de validation des TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et l'AEL;

- ✓ suivre les travaux de conception du site web de l'AEG ;
- ✓ suivre le processus de recrutement des bureaux d'études pour la mise en place des CLE ;
- ✓ recenser les assujettis et collecter la CFE ;
- ✓ suivre le processus de délimitation des périmètres de protection des barrages de Koaré, Lorgho, Zanré et Pampangou ;
- ✓ réaliser l'étude sur la cartographie des sites miniers et d'orpaillages de l'AEG ;
- ✓ élaborer le PTBA 2015 de l'AEG
- ✓ renforcer les capacités des collectivités territoriales et des usagers (orpailleurs) sur la GIRE ;
- ✓ poursuivre la sensibilisation des scolaires sur la GIRE à travers le théâtre forum ;
- ✓ poursuivre la mise en œuvre des actions IEC à l'aide des émissions radiophoniques sur les ondes des radios communautaires.

Annexe 1 : Etat d'exécution des activités programmées en juillet 2014

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma	Le planning d'activité du mois d'août 2014 est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois d'août 2014	Nbre d'activités programmées	Le planning a été élaboré	100		
2		La réunion mensuelle est tenue	Tenir une réunion mensuelle au titre de juillet 2014	Nbre de participants	La réunion mensuelle a été tenue	100		
3		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	trois (03) réunions hebdomadaires ont été tenues	75		Calendrier trop chargé du premier responsable
4		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
5		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
6		Le rapport d'activité de juin 2014 de l'AEG est disponible	Elaborer le rapport d'activité de juin 2014 de l'AEG	Nbre de rapport élaboré	Le rapport d'activité de juin 2014 a été élaboré	100		
7		Le DG sortant à séché service et celui entrant à pris service	Participer à la cérémonie officielle de passation de service entre DG AEM	Nbre de procès verbale de passation signés	Cérémonie de passation tenue	100		
8		Le DG sortant à séché service et celle entrante à pris service	Organiser et tenir la cérémonie officielle de passation de service entre DG AEG	Nbre de procès verbale de passation signés	Cérémonie de passation tenue	100		
9		Mettre en place et opérationnaliser	Le suivi du décret de nomination des	Suivre la prise du décret de nomination des	Nbre de rencontre de suivi	Le suivi effectué au sein du cabinet du MEAHA à chaque	100	

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	le Comité de bassin et le Conseil d'administration	membres du CA est réalisé	membres du CA		fois qu'une mission de l'AEG est de passage au ministère			adopté en conseil des ministres
10	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	Les cinq sites sont identifiés et retenus pour la mise en place de nouveau CLE	Réunion de travail pour le choix des sites pour la mise en place des CLE de l'AEG	Nbre de sites retenus pour la mise en place des CLE	Non réalisée	0	Change ment de tête survenu au sein de la DG	
11		La manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE est publiée dans la presse	Publier la manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE	Nbre d'annonces faites dans la presse	Non Réalisée	0		
12		L'Association Buyaba des Pêcheurs dispose d'un programme d'activité pour la protection des berges du barrage de Sampiérie	Appuyer l'Association Buyaba des Pêcheurs à l'élaboration d'un programme d'activité de protection des berges du barrage de sampieri	Nombre d'action identifié	réalisée	100		Finaliser le protocole d'accord et apporter le financement avant mi-août
13		Des actions sont identifiées dans le cadre de la mise en place des CLE autour du lac Kompienga	Visiter les berges du lac Kompienga pour la mise en place des CLE	Nbre de missions effectuées	Non réalisée	0		
14		Les travaux de	Suivre les travaux de	Nbre de missions	Non Réalisée	0		Contrat non

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
		délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est sont suivis	délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est	effectuées				signé
15		Les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes sont répertoriés dans l'espace AEG	Effectuer une sortie d'identification et de collecte des données sur les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes	Nbre de sortie	Non réalisée	0		Reporter au mois d'août
16		Le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages est effectif	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages	Nbre de mission ou réunion	Réalisée	100		
17		Les autorités locales sont sensibilisées et préparées pour le reboisement	Préparer le site pour le reboisement des berges autour du barrage de Tandjarie	Nbre d'acteurs rencontrés	réalisée	100		Préparer la mobilisation de la population riveraine
18	Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités	Les étudiants du Lycée professionnel de fada connaissent mieux l'AEG et la GIRE	Produire une prestation du théâtre forum au Lycée Professionnel de Fada	Nbre de prestation	Réalisée	100		Poursuivre l'action dans d'autres localités
19		Une rencontre de suivi de l'étude est tenue	Suivre les travaux de conception du site web de l'AEG	Nombre de rencontre	Non réalisée	0		Accélérer la signature du contrat

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
20		La localisation du siège de l'AEG est faite dans la ville de fada à travers des panneaux indicateurs	Fixer les panneaux indicateurs du siège de la DGAEG	Nbre de panneaux fixés	Réalisée	100		
21		Les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG sont suivis	Suivre les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG	Niveau d'avancement des travaux	Chantier exécution à 95%	100		Réceptionner le bâtiment en août
22	Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE et les SAGE de l'AEG	Les TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et AEL sont examinés et validés à l'échelle nationale	Organiser et tenir un atelier national de validation des TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et l'AEL	Nbre de participant	Non Réalisée	0		Reporté en septembre
23		Le projet d'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG est introduit au CAB/MEAHA	Préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE	Nbre de projets d'arrêté introduit pour signature	Non réalisée	0		
24	Initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE	Les usagers de l'espace de l'AEG assujettis à la CFE sont identifiés	Recenser les assujettis	Nbre d'usagers d'assujettis à la CFE identifiés	Non réalisée	0		
25		Un répertoire de potentiels assujettis à la CFE est obtenu	tenir une séance de travail avec le bureau des affaires	Nbre de séance de travail tenue	Réalisée	100		Identifier d'autre structure

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
		avec le bureau des affaires économiques de Koupéla	économiques de Koupéla					partenaires à rencontrés
26	Développer des partenariats au plan national et international	Des axes de partenariat entre l'AEG et WWN sont identifiés à travers une lettre d'intention signée de commun accord	Préparer et faire signer le protocole de Coopération entre L'Agence de l'Eau du Gourma et WorldWaterNet	Nbre de protocole signé	Réalisée	100		
27		Des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE sont élaborés	Participation à l'atelier d'élaboration des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE	Nbre d'outils élaborés	Réalisée	100		
28		Les expériences sont partagées entre agences de l'eau par rapport à certaines problématiques communes	Participer à la rencontre d'échanges et de partage d'expérience entre les agences du Burkina	Nbre rencontre	Non réalisée	0		
29		Les centres d'intérêt de l'AEG sont pris en compte dans les sujets débattus lors de la session	Participation à la deuxième session ordinaire 2014 du comité de pilotage du PAGIRE	-	Réalisée	100		
30	Renforcement des capacités des agents de la Direction Générale et des autres acteurs de	Les nouveaux agents de l'AEG sont bien outillés sur la déontologie et rédaction administrative	Participer à une session de formation en déontologie et rédaction administrative	Nbre de participants	Réalisée	100		Six nouveaux agents de la DGAEG ont pris part à la formation

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	l'AEG							
31		L'AEG dispose de personnel outillé sur les techniques avancées pour l'irrigation	Participer à un séminaire de formation sur les techniques avancées pour l'irrigation	Nbre participants	Réalisée	100		Un agent de la DGAEG a pris part à cette formation
32		Les collectivités/élus locaux de l'AEG connaissent mieux la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Tenir un atelier de Formation des collectivités/élus locaux de l'AEG sur la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Nbre de participants	Non réalisée	0		Reportée en août

Annexe 2 : Etat d'exécution des activités programmées en août 2014

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma	Le planning d'activité du mois de septembre 2014 est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois de septembre 2014	Nbre d'activités programmées	Le planning a été élaboré	100		
2		La réunion mensuelle est tenue	Tenir une réunion mensuelle au titre d'août 2014	Nbre de participants	La réunion mensuelle a été tenue	100		
3		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	trois (03) réunions hebdomadaires ont été tenues	75		
4		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
5		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
6		Le rapport d'activité de juillet 2014 de l'AEG est disponible	Elaborer le rapport d'activité de juillet 2014 de l'AEG	Nbre de rapport élaboré	Le rapport d'activité de juillet 2014 a été élaboré	100		
7	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration	Le suivi du décret de nomination des membres du CA est réalisé	Suivre la prise du décret de nomination des membres du CA	Nbre de rencontre de suivi	Le suivi effectué au sein du cabinet du MEAHA à chaque fois qu'une mission de l'AEG est de passage au ministère	100		Décret non encore adopté en conseil des ministres

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
8	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	Les cinq sites sont identifiés et retenus pour la mise en place de nouveaux CLE	Réunion de travail pour le choix des sites pour la mise en place des CLE de l'AEG	Nbre de sites retenus pour la mise en place des CLE	Non réalisée	0	Change ment de tête survenu au sein de la DG	
9		La manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE est publiée dans la presse	Publier la manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE	Nbre d'annonces faites dans la presse	Non Réalisée	0		
10		L'Association Buyaba des Pêcheurs dispose d'un programme d'activité pour la protection des berges du barrage de Sampiérie	Appuyer l'Association Buyaba des Pêcheurs à l'élaboration d'un programme d'activité de protection des berges du barrage de sampieri	Nombre d'action identifié	réalisée	100		Finaliser le protocole d'accord et apporter le financement avant mi-août
11		Des actions sont identifiées dans le cadre de la mise en place des CLE autour du lac Kompienga	Visiter les berges du lac Kompienga pour la mise en place des CLE	Nbre de missions effectuées	Non réalisée	0		
12		Les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est sont suivis	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est	Nbre de missions effectuées	Non Réalisée	0		Contrat non signé

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
13		Les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes sont répertoriés dans l'espace AEG	Effectuer une sortie d'identification et de collecte des données sur les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes	Nbre de sortie	Non réalisée	0		Reporter au mois d'août
14		Le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages est effectif	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages	Nbre de mission ou réunion	Réalisée	100		
15		Les autorités locales sont sensibilisées et préparées pour le reboisement	Préparer le site pour le reboisement des berges autour du barrage de Tandjarie	Nbre d'acteurs rencontrés	réalisée	100		Préparer la mobilisation de la population riveraine
16	Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités	Les étudiants du Lycée professionnel de fada connaissent mieux l'AEG et la GIRE	Produire une prestation du théâtre forum au Lycée Professionnel de Fada	Nbre de prestation	Réalisée	100		Poursuivre l'action dans d'autres localités
17		Une rencontre de suivi de l'étude est tenue	Suivre les travaux de conception du site web de l'AEG	Nombre de rencontre	Non réalisée	0		Accélérer la signature du contrat
18		La localisation du siège de l'AEG est faite dans la ville de fada à travers des panneaux indicateurs	Fixer les panneaux indicateurs du siège de la DGAEG	Nbre de panneaux fixés	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
19		Les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG sont suivis	Suivre les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG	Niveau d'avancement des travaux	Chantier exécution à 95%	100		Réceptionner le bâtiment en août
20	Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE et les SAGE de l'AEG	Les TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et AEL sont examinés et validés à l'échelle nationale	Organiser et tenir un atelier national de validation des TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et l'AEL	Nbre de participant	Non Réalisée	0		Reporté en septembre
21		Le projet d'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG est introduit au CAB/MEAHA	Préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE	Nbre de projets d'arrêté introduit pour signature	Non réalisée	0		
22	Initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE	Les usagers de l'espace de l'AEG assujettis à la CFE sont identifiés	Recenser les assujettis	Nbre d'usagers d'assujettis à la CFE identifiés	Non réalisée	0		
23		Un répertoire de potentiels assujettis à la CFE est obtenu avec le bureau des affaires économiques de Koupéla	tenir une séance de travail avec le bureau des affaires économiques de Koupéla	Nbre de séance de travail tenue	Réalisée	100		Identifier d'autre structure partenaires à rencontrées
24	Développer des partenariats au	Des axes de partenariat entre	Préparer et faire signer le protocole de	Nbre de protocole signé	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	plan national et international	l'AEG et WWN sont identifiés à travers une lettre d'intention signée de commun accord	Coopération entre L'Agence de l'Eau du Gourma et WorldWaterNet					
25		Des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE sont élaborés	Participation à l'atelier d'élaboration des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE	Nbre d'outils élaborés	Réalisée	100		
26		Les expériences sont partagées entre agences de l'eau par rapport à certaines problématiques communes	Participer à la rencontre d'échanges et de partage d'expérience entre les agences du Burkina	Nbre rencontre	Non réalisée	0		
27		Les centres d'intérêt de l'AEG sont pris en compte dans les sujets débattus lors de la session	Participation à la deuxième session ordinaire 2014 du comité de pilotage du PAGIRE	-	Réalisée	100		
28	Renforcement des capacités des agents de la Direction Générale et des autres acteurs de l'AEG	Les nouveaux agents de l'AEG sont bien outillés sur la déontologie et rédaction administrative	Participer à une session de formation en déontologie et rédaction administrative	Nbre de participants	Réalisée	100		Six nouveaux agents de la DGAEG ont pris part à la formation
29		L'AEG dispose de personnel outillé sur les techniques avancées pour l'irrigation	Participer à un séminaire de formation sur les techniques avancées pour l'irrigation	Nbre participants	Réalisée	100		Un agent de la DGAEG a pris part à cette formation

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
30		Les collectivités/élus locaux de l'AEG connaissent mieux la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Tenir un atelier de Formation des collectivités/élus locaux de l'AEG sur la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Nbre de participants	Non réalisée	0		Reportée en août

Annexe 3 : Etat d'exécution des activités programmées en septembre 2014

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma	Le planning d'activité du mois d'octobre 2014 est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois d'octobre 2014	Nbre d'activités programmées	Le planning a été élaboré	100		
2		La réunion mensuelle est tenue	Tenir une réunion mensuelle au titre de septembre 2014	Nbre de participants	La réunion mensuelle a été tenue	100		
3		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	trois (03) réunions hebdomadaires ont été tenues	75		
4		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
5		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
6		Le rapport d'activité d'août 2014 de l'AEG est disponible	Elaborer le rapport d'activité d'août 2014 de l'AEG	Nbre de rapport élaboré	Le rapport d'activité d'août 2014 a été élaboré	100		
7	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration	Le suivi du décret de nomination des membres du CA est réalisé	Suivre la prise du décret de nomination des membres du CA	Nbre de rencontre de suivi	Le suivi effectué au sein du cabinet du MEAHA à chaque fois qu'une mission de l'AEG est de passage au ministère	100		Décret adopté en conseil des ministres en sa session du 10 septembre 2014

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
8	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	La manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE est publiée dans la presse	Publier la manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE	Nbre propositions reçues pour la mise en place des CLE	Réalisée	100		
9		La mise en œuvre des programmes d'activités des CLE de l'AEG bénéficient d'un bon encadrement.	Suivre les activités des CLE de l'AEG	Nbre de mission de suivi terrain faites	Non Réalisée	0		Insuffisance de logistique
10		Des actions sont identifiées dans le cadre de la mise en place des CLE autour du lac Kompienga	Visiter les berges du lac Kompienga pour la mise en place des CLE	Nbre de missions effectuées	Réalisée	100		
11		Les levées topographiques de trois (03) barrages réalisées	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est	Nbre de missions effectuées	Réalisée	100		Contrat signé
12		Les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes sont répertoriés dans l'espace AEG	Effectuer une sortie d'identification et de collecte des données sur les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes	Nbre de sortie	Non réalisée	0		Reporter au mois d'octobre

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
13	Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités	Une rencontre de suivi de l'étude est tenue	Suivre les travaux de conception du site web de l'AEG	Nombre de rencontre	Réalisée	100		Contrat signé, comité de suivi mis en place
14		Réception définitif du siège provisoire de l'AEG effectuée	Suivre les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG	Niveau d'avancement des travaux	Chantier exécution à 100%	100		
15	Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE et les SAGE de l'AEG	Deux ateliers de sensibilisation ont été réalisés à Koulpélogo et à Zorgho	Organiser et tenir deux ateliers de sensibilisation des acteurs sur le processus d'élaboration du SDAGE de l'AEG et l'AEL	Nbre de participant	Réalisée	100		
16		Le projet d'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG est introduit au CAB/MEAHA	Préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE	Nbre de projets d'arrêté introduit pour signature	Non réalisée	0		
17	Initier des	Les usagers de	Recenser les assujettis	Nbre d'usagers	Non réalisée	0		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE	l'espace de l'AEG assujettis à la CFE sont identifiés		d'assujettis à la CFE identifiés				
18	Développer des partenariats au plan national et international	Les expériences sont partagées entre l'AEG et d'autres acteurs intervenant dans de l'eau par rapport à certaines problématiques communes	Participer à la semaine mondiale de l'eau	Nbre participant	Réalisée	100		
	Renforcement des capacités des agents de la Direction Générale et des autres acteurs de l'AEG							
19		Les collectivités/élus locaux de l'AEG connaissent mieux la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Tenir un atelier de Formation des collectivités/élus locaux de l'AEG sur la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Nbre de participants	Non réalisée	0		Reportée en Novembre